

TEHNIČKI OPIS

1. SANITARNI KONTEJNER dimenzija min.6 x 2,43 x 2,59 met - 1 kom

KONSTRUKCIJA KONTEJNERA MORA BITI U POTPUNOSTI ZAVARENA

1. PODNI KONTEJNERSKI RAM:

Metalni okvir: hladno valjani, zavareni čelični profili, debljine 3 mm, 4 kontejnerska ugla, zavareni u skladu sa ISO standardom. Pod kontejnera: sa donje strane zaštićeno plastificirano - pocinkovanim čeličnim limom debljine min 0,55 mm. Pod: iverica, debljine min 18 mm, voodootporna; na vrhu - PVC pod (linoleum) debljine min 2 mm. Nosivost poda: min 250 kg/m². Izolacija u podu: min.100 mm mineralne vune gustine

2. KROVNI KONTEJNERSKI RAM:

Metalni okvir: hladno valjani, zavareni čelični profili, debljine 3 mm, zavareni u skladu sa ISO standardom. Krov kontejnera: prekriven je plastificirano pocinkovanim čeličnim limom debljine min 0,55 mm, duplo pertlan (falcovan) po celoj dužini kontejnera. Plafon kontejnera: sendvič panel ispunjen poliuretanom u boji RAL 9002, debljine min 30 mm. izolacija mineralna vuna debljine min 100 mm. Zbog izbegavanja hladnih mostova izolovati sve uglove kontejnera. Nosivost krova: 100 kg/m²

3. KONTEJNERSKI STUBOVI:

Profil: hladno valjani, zavareni čelični profili, debljine 3 mm, Spoj: četiri kontejnerska stuba zavarena su sa podnim i krovnim kontejnerskim ramom. Izolacija stubova: zbog izbegavanja hladnih mostova uglove stubova izolovati mineralnom vunom.

4. SPOLJNI I PREGRADNI ZIDOVI KONTEJNERA:

Sendvič paneli ispunjeni poliuretanom debljine min 50 mm. Spoljna zidna obloga: od profilisanog pocinkovanog lima, spolja plastificiranog, debljine 0,50 mm u boji imitacije drveta. Unutrašnja zidna obloga: od glatkog, spolja plastificiranog, debljine 0,50 mm u ral 9002.

5. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA:

Svi čelični delovi moraju biti odmašćeni, premazani osnovnom i završnom bojom ral 7016.

6. VRATA:

2 kom – jednokrnlina spoljna metalna vrata dimenzija min 875 x 2000 mm u ral 7016, izolovana mineralnom vunom, izrađena od pocinkovanog lima debljine 1,5 mm. Debljina vrata min 40 mm. Vrata su komplet sa bravom, cilindrom, tri ključa i ručkama za otvaranje i zatvaranje.

4 kom – jednokrnlina unutrašnja metalna vrata dimenzija min 750 x 2000 mm u beloj boji, izolovana mineralnom vunom, izrađena od pocinkovanog lima debljine 1,5 mm. Debljina

vrata min40 mm. Vrata su komplet sa bravom, cilindrom, tri ključa i ručkama za otvaranje i zatvaranje.

7. ELEKTRIČNA INSTALACIJA:

Svi delovi odgovaraju CEE standardu.

Spoljni priključak: CEE utikač/utičnica UKO - UTO 5P/16A, uvučeni u kutije gornjeg kontejnerskog rama. Razvodna tabla sa osiguračima i fid sklopkom. Elektro oprema po kontejneru: OG monofazne utičnice 2 kom., OG prekidači za svetlo i unutrašnja LED rasveta 1x18w-6kom, Kablovi razvučeni kanalicama po zidovima panela.

8. SANITARNI DEO:

Potrebno Izraditi kompletnu vodovodnu i kanalizacionu instalaciju. Ulaz/izlaz cevi iz kontejnera je kroz zid. Instalacija je nazidna. Sanitarni kontejner sadrži sledeću opremu: lavabo, komplet sa baterijom, držačima sapuna i ubrusa -4 kpl., bojler NM 10 lit – 2 kom; wc šolja sa daskom u kompletu sa vodokotlićem, držačem za papir i WC četkom – 4 kpl.

2. TANK ZA PRIHVAT FEKALNIH VODA dimenzija min.6 x 2,43 x 0,7 met - 1 kom

KONSTRUKCIJA TANKA MORA BITI U POTPUNOSTI ZAVARENA

Tank mora biti izrađen od 3mm čeličnih profila i limova potpuno zavarenih sa svih strana , ofarban u RAL 7016 . sa gornje strane da ima 3 polja, od kojih 2 polja fixna , a jedno sa mogućnosti skidanja poklopca radi ispiranj/čišćenja. 2 Izvoda za utakanje i 1 izvod za istakanje/ čišćenje fi 110; postavljeno staklo za vizuelnu kontrolu napunjenosti. Kapacitet cca 9 m3. isporučioc je u obavezi da sanitarni kontejner postavi na tank i izvrši povezivanje cevi kanalizacije izmedju kontejnera i tanka. čelične stepenište sirine 1 met u ral 7016 za pristup kontejneru – 2 kompleta

TEHNIČKI OPIS

SKLADIŠNI KONTEJNER dimenzija minimum 3,5 x 2,43 x 2,59 met - 1 kom

KONSTRUKCIJA KONTEJNERA MORA BITI U POTPUNOSTI ZAVARENA

1. PODNI KONTEJNERSKI RAM:

Metalni okvir: hladno valjani, zavareni čelični profili, debljine 3 mm, 4 kontejnerska ugla, zavareni u skladu sa ISO standardom. Pod kontejnera: sa donje strane zaštićeno plastificirano - pocinkovanim čeličnim limom debljine min 0,55 mm. Pod: iverica, debljine min 18 mm, vodootporna; na vrhu - PVC pod (linoleum) debljine min 2 mm. Nosivost poda: min 250 kg/m². Izolacija u podu: min.100 mm mineralne vune gustine

2. KROVNI KONTEJNERSKI RAM:

Metalni okvir: hladno valjani, zavareni čelični profili, debljine 3 mm, zavareni u skladu sa ISO standardom. Krov kontejnera: prekriven je plastificirano pocinkovanim čeličnim limom debljine min 0,55 mm, duplo pertlan (falcovan) po celoj dužini kontejnera. Plafon kontejnera: sendvič panel ispunjen poliuretanom u boji RAL 9002, debljine min 30 mm. izolacija mineralna vuna debljine min 100 mm. Zbog izbegavanja hladnih mostova izolovati sve uglove kontejnera. Nosivost krova: 100 kg/m²

3. KONTEJNERSKI STUBOVI:

Profil: hladno valjani, zavareni čelični profili, debljine 3 mm, Spoj: četiri kontejnerska stuba zavarena su sa podnim i krovnim kontejnerskim ramom. Izolacija stubova: zbog izbegavanja hladnih mostova uglove stubova izolovati mineralnom vunom.

4. SPOLJNI ZIDOVI KONTEJNERA:

Sendvič paneli ispunjeni poliuretanom debljine min 50 mm. Spoljna zidna obloga: od profilisanog pocinkovanog lima, spolja plastificiranog, debljine 0,50 mm u boji imitacije drveta. Unutrašnja zidna obloga: od glatkog, spolja plastificiranog, debljine 0,50 mm u ral 9002.

5. ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA:

Svi čelični delovi moraju biti odmašćeni, premazani osnovnom i završnom bojom ral 7016.

6. VRATA:

dvokrilna metalna vrata dimenzija min 1750 x 2000 mm u ral 7016, izolovana mineralnom vunom, izrađena od pocinkovanog lima debljine 1,5 mm. Debljina vrata min40 mm. Vrata su komplet sa bravom, cilindrom, tri ključa i ručkama za otvaranje i zatvaranje.

7. ELEKTRIČNA INSTALACIJA:

Svi delovi odgovaraju CEE standardu.

Spoljni priključak: CEE utikač/utičnica UKO - UTO 5P/16A, uvučeni u kutije gornjeg kontejnerskog rama. Razvodna tabla sa osiguračima i fid sklopkom. Elektro oprema po kontejneru: OG monofazne utičnice 2 kom., OG prekidač za svetlo 1 kom i unutrašnja LED rasveta 2x36w 1 kom, Kablovi razvučeni kanalicama po zidovima panela.