



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КЛАДОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

Бр. 405-88-1/2025-III

23.03.2026. Год.

КЛАДОВО

РАДМОНТ д.о.о.

Бајина Башта

Број: 401-1/2026

Датум: 23 MAR 2026

АНЕКС БР. 1

Уз уговор бр. 405-88/2025-III од 15.01.2026. године

Закључен између:

Општинске управе Кладово
са седиштем у Кладову, улица Краља Александра бр.35, ПИБ: 100697090
Матични број: 07213182, број рачуна: 840-169640-70, Назив банке: Управа
за јавна плаћања, коју заступа начелник Душан Белић, дипл. правник, (у
даљем тексту: **Наручилац**)

и

РАДМОНТ ДОО БАЈИНА БАШТА
улица Миленка Топаловића бр. 74, 31250 Бајина Башта
ПИБ:109118961 Матични број: 21128422
Број рачуна: 160-537288-61 Назив банке: Banca Intesa AD Beograd,
кога заступа Марко Јовановић
(у даљем тексту: **Извођач**),

Понуђач наступа као носилац групе привредних субјеката

Учесници у заједничкој понуди:

ГЕОДЕТСКИ БИРО КЉАЈИЋ КЉАЈИЋ ДУШКО ПР УЖИЦЕ
Ул. Топличка бр. 1, 31000 Ужице, ПИБ: 101501717, МБ: 53976824,
Кога заступа Душка Кљајић (наступа као члан групе привредних
субјеката)

Члан 1.

Овим анексом уговорне стране врше измену чл.4 став 1.
Уговора број 405-88/2025-III од 15.01.2026. у даљем тексту основни уговор,
**Реконструкција фекалне канализационе мреже (од фекалне шахте Ф4
до фекалне шахте Ф7) на делу Обилићеве улице у Кладову, ЈН бр.
20/25.**

Члан 2.

Измена рока за завршетак уговорених радова из члана 1.
овог анекса реализује се у складу са дописом Извођача од 20.03.2026.
године, и уз сагласност Надзорног органа Наручиоца број 351-6/2026 од
20.03.2026. године.

Члан. 3

Сагласно члану 1. овог анекса, члан 4. став 1. основног уговора мења се и гласи:

Извођач је дужан да изведе радове у складу са захтевима Наручиоца и документацијом која је саставни део овог уговора с тим да сви радови морају бити завршени до 24.06.2026. године.

Члан 4.

У члану 5. основног уговора је предвиђено да се уговорени рок продужава у форми анекса уговора, након што Извођач поднесе Захтев Наручиоцу у коме указује на околности које онемогућавају завршетак радова у уговореном року. Уговорени рок се продужава у форми анекса након сагласности Надзорног органа Наручиоца.

Члан 5.

Остали чланови основног уговора примењиваће се до завршетка радова

Члан 6.

Овај Анекс сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака од уговорних страна задржава по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ,

Душан Белић



ИЗВОЂАЧ

Марко Јовановић



ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО	
УГОВОР ЈЕ ПРЕГЛЕДАО	ПОТПИС
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Драгиша Матасаревић	
ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА Андријана Антић	
НАДЗОРНИ ОРГАН Предраг Каменовић	
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА Нинушка Пешић	



РАДМОНТ д.о.о.

Миленка Топаловића 74
31250 Бајина Башта

ПИБ: 109118961
Матични број: 21128422

Тел: 064/983-2436
031/866-800
е-mail: gpradmont@gmail.com

Текући рачуни: 205-223488-88; 160-537288-61; 325-9500500442440-30; 265-3410310000945-20



ОПШТИНСКА УПРАВА КЛАДОВО
Краља Александра бр. 35
19320 Кладово
ПИБ: 100697090
Матични број: 07213182

Поштовани,

У складу са уговором број 405-88/2025-III од 15.01.2026. године – Реконструкција фекалне канализационе мреже (од фекалне шахте Ф4 до фекалне шахте Ф7) на делу Обилићеве улице у Кладову, у прилогу Вам достављамо табеларни приказ стварног стања количина радова за извођење са исказаним вишковима и мањковима радова по позицијама, заједно са хитним непредвиђеним радовима.

Укупна вредност вишкова радова без ПДВ-а је 738.889,43 динара, односно 886.667,32 динара са ПДВ-ом, док је укупна вредност мањкова радова 1.248.673,93 динара без ПДВ-а, односно 1.498.408,71 динара са ПДВ-ом.


Вредност хитних непредвиђених радова је 2.714.657,50 динара без ПДВ-а, односно 3.257.589,00 динара са ПДВ-ом.

Укупна вредност свих радова би износила 7.653.375,43 динара без ПДВ-а, односно 9.184.050,52 динара са ПДВ-ом.

Такође, због отежаних услова рада који се нису могли предвидети, молимо Вас да рок извођења радова продужите до 24.06.2026. године.

С поштовањем,

У Кладову, 20.03.2026. године

Директор

Марко Јовановић, дипл. инж. грађ.


Доставити:

1. Надзорном органу Предрагу Каменовићу, дипл. инж. грађ,
2. Наручиоцу,
3. Архиви.

Број: 351-6/2026
Датум: 20.03.2026.год.
Кладово

Општина Кладово
Општинска управа
Начелнику
Служби за ЈН

Предмет: Сагласност Надзорног органа

На основу захтева Извођача, „Радмонт“ д.о.о. Бајина Башта од 20.03.2026.год., за продужење рока и потписивање Анекса уговора о извођењу радова на реконструкцији фекалне канализације (од фекалне шахте Ф4 до фекалне шахте Ф7) на делу Обилићеве улице бр.405-88/2025-III од 15.01.2026.године, **издаје се сагласност Надзорног органа.**

Надзорни орган је након доставе Захтева за измену уговора од стране извођача радова, констатовао следеће:

- Неповољни временски услови (киша и снег током фебруара) довели су до отежаних услова за извођење предметних радова;
- Измена пројектно-техничке документације, а која се односи на измештање фекалне шахте Ф4 и прорачуна падова фекалне канализационе мреже уз поновно снимање висинских кота (дубина) од стране овлашћене геодетске организације;
- Извођач се обратио Захтевом за продужење рока у складу са уговором.

На основу свега горе наведеног, Надзор је сагласан да се рок за извођење предметних радова продужи до 24.06.2026.године, а да је за непредвиђене радове неопходно ангажовање овлашћене геодетске организације како би се снимило изведено стање и утврдиле тачне количине.

Надзорни орган:
Предраг Каменовић, дипл.грађ.инж.

Каменовић
Предраг